

Een korte update over de werkzaamheden aan de Oostverbinding. Na de bouwvak zijn de werkzaamheden weer voortvarend opgepakt en inmiddels op sommige plekken ook al afgerond. Ook het groenplan voor fase 1 is klaar. In deze nieuwsbrief meer hierover.

Uitvoering fase 1, Stationsweg

Na de bouwvak zijn de werkzaamheden weer opgestart. Momenteel vinden de werkzaamheden plaats rondom het kruispunt bij Medisch Centrum Antoniusveld. Ook in de parkzone wordt gewerkt.

Afgelopen weken zijn verder de volgende zaken uitgevoerd:

- Het laatste asfalt en oude fundatielagen zijn verwijderd;
- De riolering is volledig aangelegd;
- Er zijn twee bushalteperrons gemaakt;
- Lichtmasten zijn geplaatst.

In week 42 wordt asfalt aangebracht tussen de Kwikfit en het einde van het werk (net voorbij Medisch Centrum Antoniusveld). Ook het fietspad door het park krijgt asfalt in deze week. Als een van de laatste werkzaamheden wordt de deklaag (de bovenste laag asfalt) voor het gehele projectgebied aangebracht. Dit staat gepland voor week 43. Hiervoor is het gehele projectgebied voor korte tijd afgesloten voor al het verkeer. Tot slot brengt de aannemer de wegmarkering aan. Ook worden dan de verkeersborden geplaatst. Medio november moet alles klaar zijn. We zijn afhankelijk van het weer voor het onderdeel asfalt. Mocht deze niet kunnen worden aangebracht op het geplande moment, dan moeten we de planning bijstellen.

Groenplan fase 1

Er is een groenplan voor het deel tussen de rotonde Oostsingel en de St. Servatiusweg (fase 1) opgesteld. In dit plan staat waar nieuwe bomen, heesters en hagen worden geplant. Er is gekozen om diverse soorten bomen aan te planten en niet één soort in het gehele projectgebied. Dit doen we ter bevordering van de biodiversiteit.

Op www.venray.nl/project-oostverbinding kunt u het groenplan bekijken.

Bent u niet in de gelegenheid om het plan digitaal via onze website te bekijken, dan kunt u ook een afspraak met ons maken. Bel daarvoor met het algemene nummer van de gemeente, tel. (0478) 52 33 33.

De aanplant van het groen voeren we uit in het aankomend plantseizoen. De selectieprocedure van een groenaannemer loopt momenteel.

Vervolgplanning

Er is extra onderzoek gedaan naar onder andere de afwatering van de onderdoorgang van de A73 in de Henri Dunantstraat. Deze blijkt onvoldoende capaciteit te hebben. De technische uitwerking is complexer dan verwacht. Daarom is er voor gekozen om dit deel los te koppelen van fase 2. Dit gedeelte wordt als 5e fase uitgevoerd. We hebben hierdoor meer tijd om extra onderzoek te doen naar de beste uitwerking van dit deel van het tracé. Dit is geen belemmering voor de start van fase 2. Deze fase wordt op dit moment voorbereid en dit kwartaal aanbesteed. De geselecteerde aannemer start begin 2023. Kijk voor een compleet overzicht van de verschillende fases op www.venray.nl/project-oostverbinding.

Vragen?

Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen?

Neem dan contact op met projectleiders Rogér Hoeijmakers of Martijn Kanters. Zij zijn bereikbaar via oostverbinding@venray.nl of tel. (0478) 52 33 33.

Een nieuwsbrief gemist?

Kijk op www.venray.nl/project-oostverbinding.