

Op dit moment is fase 3 van het project Oostverbinding volop in uitvoering. Ook staan we in de startblokken om met fase 4 te beginnen. In deze nieuwsbrief nemen we u mee in de stand van zaken voor dit moment. We kijken even vooruit, maar ook terug. Namelijk op een spectaculaire handeling, het verplaatsen van de Sint Antoniuskapel.

Fase 3 is in uitvoering

We maken een rotonde aan de Oostrumse kant van de A73. Op de rotonde sluiten we de nieuwe verbindingsweg aan. Het eerste gedeelte van deze weg is voor de zomer al gemaakt.

Binnen de huidige fase 3 is een rioolsysteem voor hemelwater aangelegd. Het water wordt opgevangen in een buizensysteem dat vervolgens in de bodem infiltreert. Ook is er een grote rioolwaterleiding van het Waterschap verlegd.



De planning was om fase 3 eind november af te ronden. Het is nu duidelijk we dit niet gaan halen. Dit heeft onder andere te maken met de vele vernielingen die zijn gepleegd tijdens de uitvoering. Ook het slechte weer in oktober heeft niet geholpen. Zoals het er nu naar uitziet, is fase 3 net voor de Kerst klaar.

Groenvoorzieningen fase 2

Zodra het weer het toelaat, starten we met de inrichting van het groen in fase 2. Dit is onder meer bij de rotonde op de Henri Dunantstraat. De groenvakken rondom de rotonde worden aangeplant met botanische rozen. Verder planten we 37 bomen in de berm naast de nieuwe verbindingsweg en Henri Dunantstraat. Dit zijn diverse soorten waaronder linde, esdoorn en iep. Een aannemer heeft inmiddels de opdracht voor de werkzaamheden. De rozen en bomen zijn ingekocht. Met dit onderdeel van het project zorgen we voor een fraaie groene structuur bij de rotonde en de nieuwe weg parallel aan de A73.

In januari 2024 start fase 4

Deze fase loopt vanaf het Medisch Centrum Antoniusveld tot de A73. Zoals bij de eerdere drie fases, gaan we in deze fase aan de slag met het rioolsysteem, maken we een rotonde en vernieuwen we de rijbaan, fietspaden en trottoirs.

Afgelopen september is de aannemer voor fase 4 geselecteerd. De firma Infrascoop uit Cuijk gaat de werkzaamheden verzorgen. Zij zijn nu bezig met de voorbereiding van de uitvoeringswerkzaamheden.

Tijdens fase 4 is er geen doorgaand verkeer over de Stationsweg mogelijk. Natuurlijk worden er nu ook weer omleidingen aangegeven. De verbindingsweg wordt wel tegelijkertijd opengesteld. Maar doordat fase 4 nog niet klaar is, heeft dit voorlopig alleen een positief effect op de verkeersstromen ten oosten van de A73.

Inloopavond

Op **13 december** organiseren we samen met de aannemer een inloopavond over de werkzaamheden van fase 4.

Tussen 19.00 en 20.30 uur zijn geïnteresseerden van harte welkom bij café Halfweg, Stationsweg 147.

We geven een toelichting op de werkzaamheden en er kunnen vragen gesteld worden aan medewerkers van de gemeente en de aannemer.

Sint Antoniuskapel verplaatst

Op 29 september is de Sint Antoniuskapel succesvol verplaatst. In het bijzijn van een groot aantal belangstellenden vloog de kapel letterlijk door de lucht. Wethouder De Schryver zorgde er eigenhandig voor dat de kapel vrij kwam van zijn standplaats.

De kapel moest wijken voor de aanleg van de rotonde op de kruising van de Stationsweg en de Klaproos. Tijdens de uitvoering van fase 4 zal de kapel fraai ingepast worden in zijn omgeving. Een mooie bank bij de kapel maakt het verder helemaal af. Over de exacte vormgeving van de aankleding (het groen, de bankjes, etc.) zal nog worden gecommuniceerd.



Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen?

Neem dan contact op met projectleiders Rogér Hoeijmakers of Martijn Kanters. Zij zijn bereikbaar via oostverbinding@venray.nl of tel. (0478) 52 33 33.

Een nieuwsbrief gemist? Kijk op www.venray.nl/project-oostverbinding.

De nieuwsbrief Oostverbinding Venray is een uitgave van de gemeente Venray. Deze wordt verspreid onder aanwonenden en andere direct betrokkenen in het projectgebied.

De nieuwsbrief informeert u over de stand van zaken rond de Oostverbinding Venray en verschijnt ongeveer vier keer per jaar.

Oostverbinding Venray

Op weg naar een gedragen ontwerp en realisatie van een nieuwe gebiedsontsluitingsweg aan de oostkant van Venray

